

COMUNE DI MOENA

Piaz de Sotegrava n. 20

DETERMINAZIONE N. 104 REGISTRO GENERALE

ASSUNTA IN DATA 26/05/2014 .

**OGGETTO: SISTEMAZIONE DEL CENTRO STORICO DI SOMEDA 1° LOTTO
LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ricordato che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 dd. 02.09.2013:
 - è stata approvata la variante al progetto esecutivo relativo ai lavori di "Sistemazione del centro storico di Someda 1° lotto", agli atti sub prot. com. 1764 dd. 12.03.2012 redatta dall'arch. Nicola Vanzetta ed acclarante un costo complessivo di € 349.242,31.-, di cui € 244.757,25.- per lavori a base d'asta comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 8.283,17.-, ed € 104.485,06.- per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
 - è stato approvato lo schema di lettera d'invito contenente le modalità di conferimento dell'appalto dei lavori nonché l'elenco delle imprese da invitare;
 - è stato affidato all' arch. Nicola Vanzetta con studio a Predazzo, in Via Fiamme Gialle 55, l'incarico per la direzione lavori, misure, contabilità, liquidazione, redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori avverso un corrispettivo di € di € 12.080,64.- (IVA ed oneri previdenziali 4% inclusi);
 - il rapporto con il citato tecnico è stato formalizzato con convenzione rep. n. 1750/a.p. del 16.10.2013;
 - è stato affidato all' arch. Luigi Morandini con studio a Predazzo, in Via Fiamme Gialle 55, l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori avverso un corrispettivo di € 4.958,10.- (IVA ed oneri previdenziali 4% inclusi);
 - il rapporto con il citato tecnico è stato formalizzato con convenzione rep. n. 1751/a.p. del 16.10.2013;
- in seguito alla procedura di gara esperita nel giorno 18.09.2013 (verbale di gara prot. 7802 dd. 23.09.2013), i lavori di "Sistemazione del centro storico di Someda 1° lotto" vengono aggiudicati all' Impresa Fiemme Porfidi s.r.l. con sede a Panchià (TN) in via dei Templari 2/A, che ha offerto il ribasso del 4,301% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso di gara di € 236.474,08.- pertanto pari a € 226.303,33.- a cui si sommano € 8.283,17.- per oneri della sicurezza, per un importo totale di aggiudicazione pari a € 234.586,50.-.
- il rapporto con la citata impresa è stato formalizzato con contratto rep. n. 2167 dd. 16.04.2014;

Vista la documentazione costituente il 1° stato di avanzamento di data 24.04.2014 agli atti prot. n. 3098 dd. 29.04.2014 e precisamente:

- certificato di pagamento,
- libretto delle misure lavorazioni,
- registro di contabilità lavorazioni,
- sommario registro di contabilità lavorazioni,
- stato di avanzamento lavori,
- libretto delle misure oneri della sicurezza,
- registro di contabilità oneri della sicurezza,
- sommario registro di contabilità oneri della sicurezza,
- stato di avanzamento lavori oneri della sicurezza,

Vista la fattura dell'Impresa Fiemme Porfidi S.r.l. n. 22/2014 dd. 28.04.2014 pervenuta al protocollo comunale al n. 3170 dd. 30.04.2014 acclarante un corrispettivo di € 84.900,00.- oltre ad I.V.A. pari a 8.490,00 per un totale di € 93.390,00.-;

Visti il contratto rep. n. 2167 dd. 16.04.2014 e l'art. 17 del capitolato speciale d'appalto, con i quali si stabilisce che il pagamento verrà effettuato mediante stati di avanzamento a cadenza

bimestrale, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute e comunque in misura pari almeno al 20 % dell'importo netto di contratto;

Vista inoltre la fattura del direttore lavori arch. Nicola Vanzetta n. 8 dd. 15.05.2014 pervenuta al protocollo comunale al n. 3573 dd. 15.05.2014 acclarante un corrispettivo di € 3.481,60.- oltre ad I.V.A. e CNPAIA quale 1[^] SAL sulla direzione lavori;

Rilevato dunque di poter procedere con la liquidazione delle fatture sopracitate;

Visto il DURC dd. 14.05.2014 agli atti prot. n. 3551 dd. 15.05.2014 dal quale risulta la regolarità contributiva dell'impresa Fiemme Porfidi S.r.l.;

Visto il certificato di regolarità contributiva dd. 22.05.2014 agli atti prot. n. 3798 dd. 22.05.2014 dal quale risulta la regolarità con gli adempimenti contributivi dell'arch. Nicola Vanzetta;

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg ss.mm.;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L;

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;


DETERMINA

1. Di liquidare all' impresa Fiemme Porfidi S.r.l. la fattura n. 22/2014 dd. 28.04.2014 pervenuta al protocollo comunale al n. 3170 dd. 30.04.2014 dell'importo di € 93.390,00.- (I.V.A. inclusa);
2. Di liquidare al direttore lavori arch. Nicola Vanzetta la fattura n. 8 dd. 15.05.2014 pervenuta al protocollo comunale al n. 3573 dd. 15.05.2014 dell'importo di € 4.417,45.- (I.V.A. e CNPAIA inclusi);
3. Di dare atto che la spesa complessiva trova imputazione al cap. 3841 del bilancio d'esercizio 2014 gestione RR.PP. 2011 codice d'intervento 2.08.01.04;
4. Di trasmettere l'originale della presente all'Ufficio Segreteria per la raccolta ufficiale degli atti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso:

- *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;*
- *ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.*

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
arch. Alberto Dallio




Comune di Moena

Provincia di Trento

Proposta di determinazione da sottoporre al segretario generale

OGGETTO: SISTEMAZIONE DEL CENTRO STORICO DI SOMEDA 1° LOTTO
LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1.

UFFICIO DELL'ISTRUTTORIA: Ufficio Tecnico Servizio LL.PP.	Osservazioni: 26/05/2014 (data)	abm. Alberto Dallio 
--	---------------------------------------	--


REGOLARITA' CONTABILE (art. 56, comma 1 L.R. 1/93 e s.m. e art. 17, comma 27 L.R. 10/98)

Osservazioni:

Capitolo 384/1	Stanziamento €
Gestione di competenza 2014	Impegnate €
Gestione residui 2014	Impegno attuale
	Disponibilità €
	Impegno n. 1858

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Ragioneria esprime parere favorevole
sulla proposta di deliberazione, ed appone il proprio visto attestante la copertura
finanziaria.

Moena, 26/05/2014

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
(dott.ssa Alessia Gabrielli)


Allegato alla determinazione del Segretario generale n. 104 del 26/05/14

Comune di Moena
Provincia di Trento

OGGETTO: SISTEMAZIONE DEL CENTRO STORICO DI SOMEDA
LOTTO1

COMUNE DI MOENA
Prot. 0003098 del 29/04/2014-A
Class. 6.5



COMMITTENTE: Comune di Moena
IMPRESA:

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 84'900,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 16/04/2014 repertorio n. 2167 CODICE CIG 5306550f93
CODICE CUP G93G11000170003 con il quale fu affidata alla predetta impresa
l'esecuzione dei suindicati lavori;

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è
quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni oneri per l'esecuzione dei piani di sicurezza	83'605,80 1'727,79
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	85'333,59
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
Ritenuta per infortuni 0,5%	426,67
Ammontare dei certificati precedenti euro SOMMANO LE DETRAZIONI euro	0,00
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro per I.V.A. al 0%	426,67
TOTALE GENERALE euro	84'900,00
	84'900,00


C E R T I F I C A

CHE ai termini del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa
la rata di euro 84'900,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro ottantaquattromilanovecento/00).

Predazzo, 24/04/2014

Il Direttore dei Lavori
Nicola Vanzetta Architetto

Il Direttore dei Lavori
Nicola Vanzetta Architetto



L'Impresa
Fiemme Porfidi srl
Fiemme Porfidi srl
Via Templari, 2/A - 38030 Panchià (TN)
Tel./Fax 0462.570030
Part. IVA e Cod. Fisc. 01318790225

Il Responsabile del
Procedimento
Alberto Dallio Architetto

Comune di Moena
Provincia di Trento


STATO AVANZAMENTO LAVORI **A TUTTO IL 24 APRILE 2014**

OGGETTO: SISTEMAZIONE DEL CENTRO STORICO DI SOMEDA
LOTTO1

COMMITTENTE: Comune di Moena

Predazzo, Moena, 24/04/2014

IL TECNICO
Nicola Vanzetta Architetto



**LISTINO
PAT 2010**

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				

LAVORI A MISURA

006	CUNETTA IN BINDERI DI PORFIDO DEL TRENTINO sigillatura con resina	SOMMANO...	m	108,30	61,25	6'633,38
051.035.00	PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO DEL TRENTINO CON RESINATURA DEGLI INTERSTIZI	SOMMANO...	m ²	372,55	89,00	33'156,95
21.015	BINDERI IN PORFIDO DEL TRENTINO (per delimitazione)	SOMMANO...	m	257,00	21,05	5'409,85
051.035.00	IMP.REC. - CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEMENTIZIO ...amimenti di tubi,	SOMMANO...	t	178,06	17,41	3'100,02
21.010	geotessile e ceppaglie) fino al 20 %					
004.010.00	IMPIANTO DI RECUPERO - TERRE E ROCCE ...- sabbie e ghiaie	SOMMANO...	t	161,42	11,26	1'817,59
004.015.00	RETE ELETTROSALDATA ...	SOMMANO...	kg	2'740,36	1,12	3'069,20
004.015.00	TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE ...diametro esterno 90 mm	SOMMANO...	m	65,00	6,74	438,10
006.055.00	POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI ...dimensioni interne 50x50x50 cm	SOMMANO...	cad.	5,00	70,75	353,75
006.060.00	POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI ...dimensioni interne 80x80x80 cm	SOMMANO...	cad.	1,00	150,15	150,15
006.060.00	PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE ...dimensioni interne 50x50x20 cm	SOMMANO...	cad.	1,00	65,09	65,09
006.060.00	PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE ...dimensioni interne 50x50x50 cm	SOMMANO...	cad.	4,00	61,27	245,08
006.060.00	CANALI GRIGLIATI PREFABBRICATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ...sezione esterna 395x360 mm	SOMMANO...	m	22,00	165,56	3'642,32
006.015	SOVRAPPREZZO AI CANALI GRIGLIATI PER GRIGLIA IN GHISA ...sezione esterna 395x360 mm	SOMMANO...	m	22,00	27,37	602,14
006.015	CHIUSURE O CORONAMENTI QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA LAMELLARE ...elementi pesanti con peso totale oltre 30 kg	SOMMANO...	kg	387,00	2,77	1'071,99
006.005.00	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE ...	SOMMANO...	m ³	133,37	20,72	2'763,43
10.005	SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIA ESISTENTE ...	SOMMANO...	m ²	685,09	3,31	2'267,65
12.005	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ...- fino a cm 5,00 di spessore	SOMMANO...	m	34,90	2,78	97,02
15.005	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ...- per ogni cm oltre i cm 5,00	SOMMANO...	m	581,60	0,27	157,03
15.010	COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE ...- per i gruppi A1,A2-4,A2-5,A3	SOMMANO...	m ²	685,09	0,70	479,56
15.005	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA ...del peso fino a kg 70.	SOMMANO...	cad.	11,00	66,07	726,77
14.010.00	FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS ...	SOMMANO...	m ²	685,09	9,55	6'542,61
010.005	TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA ...	SOMMANO...	t/km	6'937,20	0,25	1'734,30
051.005						

A R I P O R T A R E

74'523,98

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
		R I P O R T O			74'523,98

POZZETTO CADITOIA STRADALE SIFONATO ...	SOMMANO...	cad.	7,00	298,87	2'092,09
001.006.00					1.005

Parziale LAVORI A MISURA euro

76'616,07

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
		R I P O R T O			76'616,07

LAVORI IN ECONOMIA

4 ISTA 01	spostamento caditoie esistenti	SOMMANO...	n.	1,00	536,14	536,14
5 ISTA 02	formazione incasso per linea pubblica	SOMMANO...	n.	1,00	263,96	263,96
6 ISTA 03	spostamenti sottoservizi vari	SOMMANO...	n.	1,00	846,44	846,44
7 ISTA 04	plinti illuminazione e interventi sui sottoservizi	SOMMANO...	n.	1,00	763,23	763,23
8 ISTA 05	ricerca e allacciamento acquedotto comunale	SOMMANO...	n.	1,00	1'061,40	1'061,40
9 ISTA 06	spostamenti per interferenze su nuova canaletta	SOMMANO...	n.	1,00	1'176,11	1'176,11
10 ISTA 07	sostituzione tubo acquedotto e ritombamento	SOMMANO...	n.	1,00	1'057,29	1'057,29
11 ISTA 08	spostamento sottoservizi e incasso muro per lampioncino	SOMMANO...	n.	1,00	477,82	477,82
12 ISTA 09	rifacimento muretto e copertina, asfaltatura	SOMMANO...	n.	1,00	807,34	807,34

Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro

6'989,73

T O T A L E euro

83'605,80

A RIPORTARE

Comune di Moena
Provincia di Trento

STATO AVANZAMENTO LAVORI
A TUTTO IL 24 APRILE 2014

oneri per la sicurezza


OGGETTO: SISTEMAZIONE DEL CENTRO STORICO DI SOMEDA
LOTTO1

COMMITTENTE: Comune di Moena

Predazzo, Moena, 24/04/2014

IL TECNICO

Nicola Vanzetta Architetto



**LISTINO
PAT 2010**

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
R I P O R T O				

LAVORI A MISURA

1 *S.002	SORVEGLIANZA O SEGNALAZIONE CON OPERATORE ... a forfait per tutta la durata delle lavorazioni	SOMMANO cadauno	1,00	30,00	30,00
2 *S.004	COPERTURA DI BOTOLE, ASOLE E APERTURE VERSO IL VUOTO O VANI CON TAVOLATO IN LEGNO SEMPLICE	SOMMANO m2	1,25	7,50	9,38
3 S.010.010.00 015.005	RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO ...per il primo mese o frazione	SOMMANO m	27,00	5,45	147,15
4 S.010.010.00 015.010	RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO ...per ogni mese successivo o frazione	SOMMANO m	81,00	0,59	47,79
5 S.020.010.00 005.005	SERVIZIO IGIENICO CHIMICO PREFABBRICATO ...per il primo mese o frazione	SOMMANO cad.	1,00	206,90	206,90
6 S.020.010.00 005.010	SERVIZIO IGIENICO CHIMICO PREFABBRICATO ...per ogni mese successivo o frazione	SOMMANO cad.	3,00	165,70	497,10
7 S.020.010.00 100.005	UFFICIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm ...per il primo mese o frazione	SOMMANO cad.	1,00	260,90	260,90
8 S.020.010.00 100.010	UFFICIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm ...per ogni mese successivo o frazione	SOMMANO cad.	3,00	112,60	337,80
9 S.040.010.00 100.005	CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE A TERRA ...per ogni mese o frazione	SOMMANO cad.	1,00	20,78	20,78
10 S.040.010.00 110.005	CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA A PARETE ...segnalética di pericolo con descrizione dimensioni 33x50 cm	SOMMANO cad.	1,00	12,42	12,42
11 S.040.010.00 110.010	CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA A PARETE ...segnalética di divieto con descrizione dimensioni 33x50 cm	SOMMANO cad.	1,00	12,66	12,66
12 S.040.010.00 110.015	CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA A PARETE ...segnalética di obbligo con descrizione dimensioni 33x50 cm	SOMMANO cad.	1,00	12,42	12,42
13 S.040.020.00 010.005	PACCHETTO DI MEDICAZIONE ...valigetta completa con pacchetto di medicazione	SOMMANO cad.	1,00	27,43	27,43
14 S.040.020.00 020.005	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO ...cassetta completa per pronto soccorso	SOMMANO cad.	1,00	85,95	85,95
15 S.040.030.00 010.015	ESTINTORE PORTATILE A POI.VERE ...estintore a polvere 55A233BC da 12 kg	SOMMANO cad.	1,00	19,11	19,11


Parziale LAVORI A MISURA euro

1'727,79

T O T A L E euro

1'727,79

	A R I P O R T A R E		
--	---------------------	--	--



Spett.le
Comune di Moena
Ufficio Tecnico
Opere pubbliche
38035 M O E N A
P.I. -C.F. 00152150223

FATTURA N. 8

Predazzo, 15 maggio 2014

Lavori di sistemazione del Centro Storico di Someda 1° lotto
Incarico di DL, contabilità liquidazione e cert.reg. esecuzione

1° SAL Direzione lavori e contabilità	€ 3.481,60
Totale	€ 3.481,60
CNPAIA 4% SU	€ 139,26
IMPONIBILE 22%	€ 3.620,86
IVA 22%	€ 796,59
TOTALE	€ 4.417,45
Rit.acconto 20% su	€ 696,32
TOTALE	€ 3.721,13

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

COMUNE DI MOENA (TN)

Il Responsabile dell'Ufficio TECNICO

Vengono data la regolarità della fornitura / prestazione / esecuzione
dai fornitori e la corrispondenza del titolo di spesa alla qualità
e quantità, ai prezzi, ai termini e alle altre condizioni pattuite
(determinazione / bolliera / contratto / convenzione).

SI LIQUIDA LA SPESA

NICOLA VANZETTA ARCHITETTO Moena, 26/05/14 II Responsabile dell'Ufficio
VIA FIAMME GIALLE 55 38037 PREDAZZO TN
tel. 0462.502200 fax 0462.502966 e-mail vanzetta@studiomvd.it
codice fiscale VNZ NCL 70D04 C372Z p.IVA 01958590224 IBAN IT59 W081 8435 2800 0000 0087 796



FIEMME PORFIDI S.r.l.

Pavimentazioni e rivestimenti Esterni in pietra naturale e arredo urbano


38030 Panchià (TN) – Via Templari n° 2/A
tel. e fax 0462.570030 - c.f. e p.iva 01318790225
www.fiemmeporfidi.it – e-mail: info@fiemmeporfidi.it



UNI EN ISO 9001:2008 - CERTIFICAZIONE n°5550 / 0

CQOP ■ SOA
COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE

Cap. 3841



Spett.le

COMUNE DI MOENA

Piaz de Sotegrava n° 20

38035 MOENA (TN)

C.F. e P.IVA: 00152150223

DATA FATTURA : 28 / 04 / 2014

FATTURA n° 22 / 2014

UM	QU.	ARTICOLO	IVA	PREZZO	TOTALE
		LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CENTRO STORICO DI SOMEDA - PRIMO LOTTO CUP: G93G11000170003 CIG: 5306550F93 Certificato di pagamento primo sal	10,0%	€ 84 900,00	€ 84 900,00

Ai sensi della legge 675/96, si informa che i dati personali verranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dalla legge medesima e con la massima riservatezza. Il trattamento è finalizzato alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale instaurato.

Si precisa inoltre che l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge 675/96

TECNICO

13 della legge 6/5/96.
Le norme di regolarità della tenitura / prescrizione / attuazione
dei lavori ricette la corrispondenza del titolo d'impresa e - qualità
sia quantitativa, ai preventivi, ai termini e alle altre indicazioni pattuite
dall'azione / commessa / contratto / convenzione).

NUOVA LA TESA

26/05/14

Con. (236),