



Ufficio Tecnico
Servizio Lavori Pubblici
Piaz de Sotegrava 20
38035 Moena (TN)
Tel. 0462/573200 fax. 0462/574366
e-mail. lavoripubblici@comune.moena.tn.it
pec:moena@legalmail.it



Moena, 30 aprile 2020

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(ai sensi dell'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.)

Spett.le
Provincia Autonoma di Trento
Servizio Prevenzione Rischi
a mezzo PiTRE

EVENTI 29 APRILE 2020 **“Franamenti a monte dell’abitato di Medil”**

Nella notte tra il 28 e 29 aprile, durante piogge di media intensità, si è verificato il rotolamento a valle, contro edifici abitati, di sassi di modeste dimensioni (15-20cm di diametro).

La zona da cui provengono gli inerti è un'estesa area boschiva colpita dalla tempesta Vaia. Già nei mesi passati vi erano state avvisaglie che avevano allertato il comune, tanto che sul posto erano già stati esperiti sopralluoghi congiuntamente al personale del Servizio Prevenzione Rischi ed il Geologo consulente del comune (Dr.ssa Giuseppina Zambotti). Da tali sopralluoghi era emersa la necessità di approfondire degli studi sull'area per mitigare il rischio delle abitazioni a valle. L'analisi preliminare, in quell'occasione, fu più estesa e registrava 4 aree ove risultava (e risulta) opportuno intervenire; una delle quattro è appunto quella che ha cagionato l'episodio della scorsa notte.

Nello specifico l'intervento preliminarmente ipotizzato per la messa in sicurezza dell'abitato di Medil, consiste nella realizzazione di due barriere paramassi di lunghezza 70m e altezza 4m, 1.500kJoule, per un importo delle opere preliminarmente presunto in Euro 120.000 salvo rideterminazione ad esito del necessario approfondimento tecnico. Nelle more del suddetto approfondimento, si ritiene di realizzare una barriera provvisoria di lunghezza 50m, altezza 2m, a ridosso delle abitazioni. La stessa avrà l'ulteriore scopo di difendere le stesse da eventuali sassi che dovessero rotolare a valle durante la cantierizzazione per le opere definitive a monte.

A seguito dell'evento manifestatosi, in base al sopralluogo effettuato e allo stato dei luoghi, accertato il potenziale rischio nonché effettuate le opportune considerazioni anche con concertazione telefonica con il funzionario referente del Servizio Prevenzione Rischi

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto arch. Dallio Alberto, responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Moena, evidenzia la necessità di provvedere con la massima urgenza ad eseguire le seguenti operazioni:

- Realizzazione immediata barriera paramassi provvisoria (50x2m)
- Progettazione e realizzazione di 2 barriere paramassi definitive 1.500kJoule (70x4m)

In base ad una prima e sommaria valutazione si stima che la spesa necessaria alla realizzazione degli interventi sopra descritti ammonta a circa **€. 130.000,00.-** (Sole opere-salvo rideterminazione).

Il presente verbale viene redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

arch. Alberto Dallio

Si conferma quanto sopra esposto e si dispone la trasmissione del presente verbale al Servizio Prevenzione rischi per l'ammissione ai benefici di cui al art. 37 comma 1 dell LP 09/2011 e alla deliberazione n. 1305 di data 01 luglio 2013.



IL SINDACO

Edoardo Felicetti