

DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 186 DEL 15.11.2018  
PRESENTI: FELICETTI, BATTISTI, VANZO E PETRONE  
ASSENTE: VOLCAN

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RAMALE ACQUEDOTTO STRADA R. LÖWY – ALLACCIAMENTI PRIVATI: APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Ricordato che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 dd. 16.06.2017 è stato affidato all'ing. Michele Senes l'incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché per la direzione lavori, tenuta della contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione;
- il rapporto con il citato tecnico è stato formalizzato con convenzione rep. n. 2102 dd. 31.07.2017;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 222 dd. 21.12.2017 è stato approvato il progetto esecutivo acclarante un costo complessivo di € 139.082,10.- di cui € 101.200,09.- per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza di € 4.140,02.- ed € 37.882,01.- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con stessa deliberazione della Giunta Comunale n. 222 dd. 21.12.2017 sono state approvate le modalità di appalto e di scelta del contraente, è stato approvato l'elenco delle imprese da invitare e lo schema di lettera d'invito;
- in seguito alla procedura di gara esperita nei giorni 22.01.2018 (verbale n. 1 prot. 935 dd. 05.02.2018) e 05.02.2018 (verbale n. 2 prot. 936 dd. 05.02.2018), i lavori sono stati aggiudicati all' Impresa Tecnoimpianti Paternoster s.r.l. con sede a Predaia (TN) in via Roma 82 che ha offerto un ribasso percentuale del 9,091% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso di gara di € 97.060,07 – pertanto pari a € 88.236,34.- a cui si sommano € 4.140,02.- per oneri della sicurezza, per un **importo totale di aggiudicazione pari a € 92.376,36.-**;
- il rapporto con la citata impresa è stato formalizzato con contratto rep. n. 2188 dd. 09.04.2018;
- con determinazione del R.A.T. n. 127 dd. 30.08.2018 è stato liquidato lo stato di avanzamento n. 1 all' Impresa Tecnoimpianti Paternoster s.r.l. per l'importo di € 80.561,00.- (I.V.A. 10% esclusa);
- con determinazione del R.A.T. n. 133 dd. 25.09.2018 è stato autorizzato il progettista e direttore lavori ing. Michele Senes alla redazione della variante in corso d'opera dei lavori;

Accertato che in data 11.04.2018 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori e che in data 08.06.2018 è stato sottoscritto il verbale di sospensione lavori;

Esaminata la documentazione predisposta dall'ing. Michele Senes, costituente la variante in corso d'opera n.1 agli atti prot. 8153 dd. 17.10.2018 costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnico-illustrativa;
2. Planimetria catastale quadro A
3. Planimetria catastale quadro B
4. Tavola nuove condotte
5. Analisi prezzi;
6. Computo metrico estimativo;
7. Quadro di raffronto;
8. Shema atto aggiuntivo al contratto;

Rilevato che la redazione della variante in corso d'opera è riconducibile principalmente ai seguenti fattori:

- maggior numero di utenze da allacciare al nuovo ramale di acquedotto rispetto a quelle previste in progetto (circostanza occulta al momento della progettazione ed accertata solo in fase di scavo);
- rifacimento di alcuni pozzetti;

- maggiori oneri dovuti alla perdite della condotta esistente che hanno causato l'allagamento degli scavi con conseguente aggravio di lavorazioni;

Rilevato che la variante oggetto di approvazione comporta una maggiore spesa sui lavori per € **19.392,84.- (IVA esclusa e al netto del ribasso d'asta)**;

Accertato che la variante in esame rientra nel disposto dell'art. 27 comma 2 lettera c) della L.P. 2/2016 nonché dell'art 106 comma 1 lettera c), comma 7 e comma 12 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.;

Visto il quadro economico di raffronto allegato al presente provvedimento (All. A);

Ricordato che la Deliberazione n. 222 del 21/12/2017, nell'approvare il progetto esecutivo nell'importo complessivo di € 139.082,10.-, prenotava impegno contabile detraendo dal suddetto importo la somma di € 13.385,46.- già precedentemente impegnata con deliberazione n. 86 del 16.06.2017 per far fronte alle spese tecniche connesse alla realizzazione del progetto;

Preso atto che, per mero errore materiale, la suddetta somma di € 13.385,46.- è stata detratta due volte dall'importo complessivo di progetto di € 139.082,10.- andando a determinare un impegno con deliberazione 222 del 21/12/2017 pari a € 112.311,18.- anziché € 125.696,64.- (pari a € 139.082,10 – € 13.385,46).

Rilevata pertanto la necessità di sanare il suddetto errore materiale mediante l'impegno della somma di € 13.385,46, parti a quella impropriamente detratta due volte dall'importo complessivo di progetto.

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.G.P. 30.09.1994, n. 12-10/Leg. e ss.mm.;

Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm.;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.;

Visto il bilancio del corrente esercizio;

Visto il "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

All'unanimità dei voti palesemente espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare, per quanto esposto in premessa, la variante in corso d'opera n. 1 dei lavori di "Manutenzione straordinaria ramale acquedotto strada R. Löwy – allacciamenti privati" agli atti prot. 8153 dd. 17.10.2018 redatta dal progettista e direttore lavori ing. Michele Senes che comporta **una maggiore spesa sui lavori per € 19.392,84.- (IVA esclusa e al netto del ribasso d'asta)**;
- 2) Di approvare l'allegato quadro economico di raffronto (All. A);
- 3) Di dare atto che la maggiore spesa prevista per la realizzazione delle opere in variante risulta contenuta nel limite del 50% degli importi di contratto e non comporta modificazioni all'importo complessivo di progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 222 dd. 21.12.2017;
- 4) Di dare atto che, per mero errore materiale, l'impegno contabile per il progetto in argomento, registrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 222 dd. 21.12.2017, risulta carente di €

13.385,46.- ossia dell'importo corrispondente alle spese tecniche affidate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 16.06.2017 che (con deliberazione della Giunta Comunale n. 222 dd. 21.12.2017) sono state erroneamente sottratte due volte all'importo complessivo di progetto di € 139.082,10.-;

- 5) Di dare atto che la spesa per la realizzazione dell'opera pari a € 125.696,64.- trova imputazione al cap. 3509 codice 02.09.04.02;
- 6) Di impegnare, in via di regolarizzazione dell'errore materiale di cui al punto precedente, l'ulteriore somma di € 13.385,46.- al cap. 3506 codice 02.09.04.02 del bilancio 2018;
- 7) Di trasmettere l'originale della presente all'Ufficio Segreteria per la raccolta ufficiale degli atti;
- 8) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 – co. 4 - del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, al fine di permettere entro il corrente esercizio la conclusione dei lavori;
- 9) Di riconoscere il presente provvedimento soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183 - 2 co. del C.E.L. approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

*Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:*

- *opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, a termini dell'art. 183, 5° comma del vigente C.E.L., approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 durante il periodo di pubblicazione;*
- *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;*
- *ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.*